

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 6 年 2 月 28 日

計画の名称	1 美里町における公共下水道事業			
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	美里町	
計画の目標				

下水道整備を行うことにより、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図り、健全な都市の発展に資する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・平成27年度から平成31年度までに実施すべき面積20haの下水道整備達成率を25%（H27）から46%（H31）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

① 下水道整備率 下水道を整備した面積 (ha) / 既認可面積 (ha)	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	備考
	25.0%	38.0%	46.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	400百万円	A	400百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
美里町上下水道事業審議会条例に基づく 美里町上下水道事業審議会にて実施	令和6年2月28日
	公表の方法
	町のホームページにて

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 下水道事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H27	H28			H29	H30	H31
A-1	下水道	一般	美里町	直接	美里町	汚水	設置	第三処理分区分管渠整備事業	管渠整備(681.7m)舗装本復旧(4,337.4㎡)	美里町						60.5	
小計 (道路事業)											60.5						

A2 港湾事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	港湾 種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						
											H27	H28			H29	H30	H31
小計 (港湾事業)																	
合計																	

B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						
										H27	H28	H29			H30	H31
合計																

