

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

都道府県名	埼玉県
市町村名	美里町

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(主な実施内容)

事業名称	耐震補強等内容
美里中学校校舎改築工 (I期工事)	特別教室棟1,184㎡解体、特別教室棟跡地に新校舎建築 着手校舎:鉄筋コンクリート造・3階建・延床面積5,401㎡ 渡り廊下1:鉄骨造・平屋建(吹き抜け)・延床面積—㎡ 渡り廊下2:鉄骨造・平屋建(室内)・延床面積80㎡ 渡り廊下3:鉄骨造・平屋建(吹き抜け)・延床面積—㎡

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	H21末目標値	達成状況
小学校	57.1	57.1
中学校	60.0	50.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

平成18年度に実施した耐震一次診断において、 $I_s=0.17$ (地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い)と診断され、平成20年度に実施した耐力度調査においても基準点4,500以下となった3階建ての普通教室棟及び2階建ての特別教室棟の改築(建て替え)工事に着手した。
建設費用面を考慮し、仮設校舎を置かずに改築に着手したため、設定した耐震化率の目標を達成できなかった。校舎の改築は3箇年の継続事業となっており、3年目の新校舎完成及び旧校舎の解体完了をもって耐震化が完了される。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

ー	計画どおり実施できた。
ー	計画したが、一部実施できなかった。
ー	計画したが、すべて実施できなかった。

(主な実施内容)

事業名称	安全対策内容

【所見】

該当計画なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(主な実施内容)

事業名称	改造(老朽対策・質的向上)内容
東児玉小学校校舎老朽等対策 (利便性の向上対策を含む)	外壁クラック処理・吹き付け塗装、屋上等屋根防水シート改修、 雨水排水設備改修、アルミ製軒庇設置、安全ガラス交換、 上下可動式黒板交換、内部塗装、掲示板張り替え、 児童トイレ改修、高効率照明器具交換、床シート張り替え、 渡り廊下塗り替え
太陽光発電	美里中学校新校舎屋上に50kW(最大/1時間当り)の太陽光 発電パネルを設置
地上デジタル放送設備	松久小学校・東児玉小学校・大沢小学校・美里中学校 中央公民館・松久公民館・東児玉公民館・大沢公民館 に、地上デジタル放送へ対応できるように機器を整備

【所見】

- ①天井から雨漏りが発生し、外壁に黒カビが発生していた東児玉小学校校舎の老朽対策改修工事を実施した。
外装については、劣化した防水シートの改修、コンクリートの中酸化防止や落下を防ぐためのクラック補修及び吹き付け塗装を実施し、吹き曝しだった非常階段には鉄骨製の屋根を新設、直射日光軽減のためアルミ製の軒庇を各ベランダ上に設置した。
内装については、上下可動式黒板への交換、内壁塗装、掲示板張り替え、既存照明を高効率照明器具に交換、窓ガラスの安全ガラスへの交換を主として工事を実施した。
- ②平成23年7月のアナログ電波停波に対応するため、地上デジタル放送用のアンテナ交換、電波増幅器の設置等を実施した。
- ③省エネルギー化を推進するため、美里中学校の新校舎屋上に50kWの太陽光パネルを設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(主な実施内容)

事業名称	教育環境充実内容
美里中学校給食調理場改築	中学校敷地 北西隅部に鉄骨造・2階建・延床面積405㎡ ドライシステム式調理場を建築 アレルギー除去食調理スペースを設置

【所見】

老朽化が進んでいた美里中学校給食調理室を、ドライシステム式調理場に改築した。また、食品アレルギーを持った生徒等に給食を提供できるようにするため、除去食対応調理スペースを設置した。

2 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

美里中学校の校舎については当初方針から変更があったものの、校舎の改築工事に無事着手できた。
残る小学校の校舎及び体育館、美里中学校体育館は、耐震補強工事を実施した方が良いとの耐震診断結果が出たことから、早急に耐震補強設計を行い計画的に耐震補強工事を実施していきたい。
また、各施設とも東児玉小学校校舎と同じく老朽化が進行しているため、雨漏り対策や外壁保護、教育環境の向上を主とした内装改修を中心に整備をしていきたい。
今後の方針については、個々の計画でバラバラに整備するのではなく、学校の要望を取り入れつつもある程度の統一性を持たせた整備計画としていきたい。加えて、美里中学校については何箇年にも渡る事業のため、途中で工事や計画等が失速することのないように努めていきたい。
校舎改築事業が継続事業であることに伴い、「24年度末の耐震化率目標100%」までを一連の計画とする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 美里町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 美里町
- 3 **計画期間** 平成 21 年度 ～ 平成 22 年度(繰越明許年度を含む)
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	埼玉県
市町村名	美里町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東児玉小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成22年3月30日				平成21～23年度継続事業
美里中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月31日				
松久小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年10月13日				
東児玉小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年10月13日				
大沢小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年10月13日				
美里中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年10月13日				
中央公民館	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年10月13日				
松久公民館	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年10月13日				
東児玉公民館	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年10月13日				
大沢公民館	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成22年10月13日				
美里中学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成23年3月25日				
美里中学校	④	1202	単独校調理場(改築)	校	—	○	平成23年3月31日				