

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

①小学校については、校舎4棟・体育館3棟(合計7棟)で57.1%(平成22年4月1日時点)の耐震化率だったが、年度ごとに順調に耐震補強工事を進め、平成23年度末に耐震化率100%を達成した。
②中学校については、校舎4棟・体育館1棟(合計5棟)で40.0%(平成22年4月1日時点)の耐震化率だったが、校舎の改築工事(建て替え)及び体育館の耐震補強工事を行い、平成23年度末に耐震化率100%を達成した。

当初は平成27年度に耐震化率100%を掲げ、その後平成24年度に100%達成と計画期間短縮を行ったが、この計画より更に1年早く耐震化率100%を達成できた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

非構造部材の耐震化を中心に計画し、全般的には地震時に落下の恐れのある外壁化粧モルタル等の撤去、目隠しや間仕切り用に設置された無筋コンクリートブロック壁の撤去、既存窓ガラスの安全ガラスへの交換を実施した。
また、被災時に避難所となる体育館においては、地震時に落下の恐れがあったアリーナ照明の交換、地震動で既存のアリーナ床(木製基礎)が波打って使用できなくなる恐れがあったため、鋼製基礎床への改修を実施した。
上記対策に加え、各体育館は未使用時に空気が淀みやすい状況にあったため、改修工事と同時に油圧換気扇を設置し、シックハウス物質等排出対策を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

①校舎等の外装改修については、劣化した防水シートや排水ドレンを交換し、雨漏り対策を実施した。更に、コンクリートの中性化防止や落下を防ぐためのクラック補修及び吹き付け塗装を実施した。
②校舎等の内装改修については、学校側の要望をできるだけ聞き、トイレ改修・上下可動式黒板への交換・ロッカーやサッシ等の建具交換・掲示板の張り替えや増設、他に老朽化が進行している箇所を主として工事を実施した。
③近年の酷暑に対応するため、普通教室を中心にエアコンを設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当計画なし

2 事後評価の時期及び方法について

幅広い意見を求めるため、町ホームページ内にあるパブリックコメント制度を利用(平成25年4月10日～5月10日)した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画どおり改築工事・耐震補強工事・老朽対策等工事を実施でき、安全な学校づくりを実現できた。特に、最重要課題だった耐震補強工事を早期に完了できたのは大きい。同時に、近年の新たな課題とされている非構造部材の耐震化もかなりの割合で改修できた。

残る課題としては、整備された施設を適切に維持管理すること、当計画では整備できなかった老朽化が進行している箇所を年次的に整備することを念頭に、次の計画を立てていきたい。また、主観的な整備とならないよう今後の方針については、パブリックコメントでの意見を取り入れ、学校施設を整備していくうえでの参考としたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 美里町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 美里町
- 3 **計画期間** 平成 22 年度 ~ 平成 23 年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	埼玉県
市町村名	美里町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
美里中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月23日				平成21~23年度継続事業
松久小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成22年12月24日				
松久小学校	②	0611	大規模改造(安全)	屋	RS	○	平成22年12月24日				
美里中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成22年12月24日				
美里中学校	②	0611	大規模改造(安全)	屋	RS	○	平成22年12月24日				
松久小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年2月23日				
松久小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成24年2月23日				
大沢小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成24年2月23日				
大沢小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	RS	○	平成24年2月23日				
松久小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成24年10月19日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。
東児玉小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成24年10月19日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。
大沢小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年1月31日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。
大沢小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成25年1月31日		追加	平成23年12月26日	平成23年12月26日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を追加した。